ИРИТЕЛ АД БЕОГРАД
Багаљнички пут 23, 11080 Београд, Србија

Предмет: ЗАПИСНИК СА ОБИЛАСКА ЛОКАЦИЈЕ: Инђија

Пројекат:
Надзор влакана на прузи Београд - Нови Сад.

Наручилац/Корисник:
"Инфраструктура железнице Србије" а. д.

Извођач:
Конзорцијум: Игмако Смарт Солутионс д.о.о, Ирител а.д. и Signalling & control д.о.о.
Записник бр.: 32
Датум: 15/09/2023.
Место: Инфраструктура Железнице Србије, Стара Пазова и Инђија.

Име и презиме	Компанија	Позиција
Александар Каран	Инфраструктура Железнице Србије	ИНЖ за одржавање, ЦТТЛ
Драгомир Ћурчић	Инфраструктура Железнице Србије	Водећи пројектант
Милош Церовић	Ирител а.д. Београд	Виши Технички сарадник 3
Момчило Миленковић	Ирител а.д. Београд	Техничар 3

Предмет:
Обилазак железничке станице Инђија.

Дана 15.09.2023. са представницима Железница Србије је извршен обилазак станица Инђија, ради утврђивања тренутног стања и сагледавања могућности будуће монтаже опреме за надзор оптичких влакана.

У прилогу су два документа, која говоре о предлогу монтаже, запажањима и отвореним питањима:

- INĐ_postavni plan i predlog montaže.pdf
- STP_postavni plan i predlog montaže.pdf

Предлог монтаже:

Ирителова опрема би се сместила у посебан кабинет CAB-N који је могуће инсталирати на под или на зид. Кабинет је висине 600мм.

Опрему је могуће инсталирати било у станици Инђија или у станици Стара Пазова. Делује да је погоднија станица Стара Пазова.

Инсталација опреме зависи и од напајања у станицама. За обе локације треба проверити:

- да ли су утичнице на посебним струјним круговима?
- да ли је непрекидно напајање 220V?
- које су ампераже осигурачи који штите поменуте утишнице?

Оптички каблићи за обе локације би се водиле кроз под, кроз бужир црево до оптичких разделника.

Запажања при обиласку: Доста конектора на оптичким разделницима нема капице (отворени су). У простору између дуплих подова има доста отпада.

Повезивање опреме на оптичка влакна у кабловима су предмет договора са корисником.

Опрема ће бити спремна за инсталацију у периоду од 15.10. до 15.11.2023.

Питање повезивања опреме на сервер, да ли је сервер виртуелни на неком од постојећих сервера и сл. су и даље отворена.

Повезивање уређаја са сервером и сервера са клијентским рачунарима треба дефинисати.